

OBRA: Academia de Saúde - Modalidade Intermediária
 LOCAL: Capanema, Pará
 DATA: 21/02/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO EM QUINZENA				TOTAL
		01	02	03	04	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				100%
		R\$ 2.937,53				R\$ 2.937,53
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100%				100%
		R\$ 1.912,07				R\$ 1.912,07
03	FUNDAÇÕES	70%	30%			100%
		R\$ 4.496,75	R\$ 1.927,18			R\$ 6.423,93
04	IMPERMEABILIZAÇÃO		50%	50%		100%
			R\$ 129,03	R\$ 129,03		R\$ 258,07
05	PAREDES	50%		50%		100%
			R\$ 1.719,30	R\$ 1.719,30		R\$ 3.438,59
06	SUPER ESTRUTURA		50%	50%		100%
			R\$ 3.191,51	R\$ 3.191,51		R\$ 6.383,02
07	ESQUADRIAS E FERRAGENS		50%	50%		100%
			R\$ 1.251,40	R\$ 1.251,40		R\$ 2.502,81
08	REVESTIMENTO	25%		50%	25%	100%
			R\$ 1.674,92	R\$ 3.349,84	R\$ 1.674,92	R\$ 6.699,68
09	PAVIMENTAÇÃO		50%	50%		100%
			R\$ 4.025,05	R\$ 4.025,05		R\$ 8.050,11
10	COBERTURA	50%	50%			100%
		R\$ 7.022,69	R\$ 7.022,69			R\$ 14.045,38
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS		50%	50%		100%
			R\$ 4.432,58	R\$ 4.432,58		R\$ 8.865,16
12	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			100%		100%
				R\$ 3.428,86		R\$ 3.428,86
13	INSTALAÇÃO ELETRICA		50%	50%		100%
			R\$ 2.693,01	R\$ 2.693,01		R\$ 5.386,01
14	PINTURA			100%		100%
				R\$ 4.073,35		R\$ 4.073,35
15	FORRO			100%		100%
				R\$ 5.619,75		R\$ 5.619,75
16	URBANIZAÇÃO	50%	50%			100%
		R\$ 10.465,16	R\$ 10.465,16			R\$ 20.930,33
17	EQUIPAMENTOS				100%	100%
					R\$ 10.762,84	R\$ 10.762,84
18	SINALIZAÇÃO VISUAL				100%	100%
					R\$ 8.037,51	R\$ 8.037,51
19	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTARES				100%	100%
					R\$ 4.917,60	R\$ 4.917,60
TOTAL SIMPLES		R\$ 26.834,20	R\$ 38.531,84	R\$ 33.913,68	R\$ 25.392,87	R\$ 124.672,59
% SIMPLES		21,52%	30,91%	27,20%	20,37%	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 26.834,20	R\$ 65.366,04	R\$ 99.279,72	R\$ 124.672,59	R\$ 124.672,59
% ACUMULADO		21,52%	52,43%	79,63%	100,00%	100%