



Descrição do Orçamento  
03 Agroindústrias de beneficiamento da mandioca

Bancos Utilizados  
SINAPI - 08/2018 - PA  
ORSE - 06/2018 - SE  
SEDOP - 04/2018 - PA

B.D.I.  
25,22% - Edificações  
14,52% - Equipamentos

## Cronograma Físico-Financeiro


Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	13.558,71	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	INFRAESTRUTURA	49.874,34	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	SUPERESTRUTURA	35.052,96	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIAS	25.937,52	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	ESQUADRIAS	28.927,71	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%	0,00%
6	COBERTURA	69.667,41	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%	0,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	63.483,51	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.335,07	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%
9	REVESTIMENTOS	71.209,56	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	PINTURA	19.508,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
11	LOUÇAS E METAIS	3.012,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	9.836,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	ITENS DIVERSOS	78.805,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	773,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
Porcentagem Mensal			15,91%	19,44%	18,58%	12,78%	21,04%	12,26%
Custo Mensal			80.959,53	98.961,77	94.545,67	65.027,04	107.096,68	62.392,65
Porcentagem Acumulada			15,91%	35,35%	53,92%	66,70%	87,74%	100,00%
Custo Acumulado			80.959,53	179.921,30	274.466,98	339.494,02	446.590,71	508.983,35

Total Geral

R\$ 508.983,35

Francisco Ferreira Neto, Capanema Pará

Capanema - PA/2019

  
Juarez John Junior  
Engº Civil  
CREA-PA nº 151557697-3