

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS %	1	2	3	4
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS INICIAIS	20.293,49	3,12%	100,00%			
				20293,49			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	65.358,77	10,05%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
				9.803,82	19.607,63	19.607,63	16.339,69
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	703,11	0,11%	100,00%			
				703,11			
4	FUNDAÇÃO	21.141,25	3,25%	100,00%			
				21.141,25			
5	ESTRUTURA	94.685,25	14,56%	40,00%	60,00%		
				37.874,10	56.811,15		
6	INFRA-ESTRUTURA METÁLICA	131.122,86	20,16%		50,00%	50,00%	
					65.561,43	65.561,43	
7	COBERTURA	63.092,86	9,70%				100,00%
							R\$ 63.092,86
8	PAREDES E PAINÉIS	23.375,74	3,59%		50,00%	50,00%	
					R\$ 11.687,87	R\$ 11.687,87	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.371,85	3,75%		50,00%	50,00%	
					R\$ 12.185,93	R\$ 12.185,93	
10	SPDA	7.205,44	1,11%			40,00%	60,00%
						R\$ 2.882,18	R\$ 4.323,26
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA	28.850,03	4,44%		50,00%	50,00%	
					R\$ 14.425,02	R\$ 14.425,02	
12	FORRO	2.300,13	0,35%			100,00%	
						R\$ 2.300,13	
13	REVESTIMENTOS	30.180,48	4,64%		50,00%	50,00%	
					R\$ 15.090,24	R\$ 15.090,24	
14	PISO	34.574,92	5,32%			50,00%	50,00%
						R\$ 17.287,46	R\$ 17.287,46
15	ESQUADRIA	50.805,27	7,81%			50,00%	50,00%
						25.402,64	R\$ 25.402,64
16	PINTURA	20.350,59	3,13%				100,00%
							R\$ 20.350,59
17	LOUÇAS E METAIS	9.986,52	1,54%			100,00%	
						R\$ 9.986,52	
18	ACESSIBILIDADE	1.180,65	0,18%			100,00%	
						R\$ 1.180,65	
19	COMUNICAÇÃO VISUAL E FACHADA	17.139,16	2,64%				100,00%
							R\$ 17.139,16
20	ROTA DE FUGA/PREVENÇÃO CONTRA	1.176,36	0,18%				100,00%
							R\$ 1.176,36
21	LIMPEZA DA OBRA	2.479,29	0,38%				100,00%
							R\$ 2.479,29
TOTAL SIMPLES		R\$ 650.374,00	100,00%	R\$ 89.815,76	R\$ 195.369,25	R\$ 197.597,67	R\$ 167.591,31
				13,81%	30,04%	30,38%	25,77%
TOTAL ACUMULADO R\$				R\$ 89.815,76	R\$ 285.185,02	R\$ 482.782,69	R\$ 650.374,00
% ACUMULADO				13,81%	43,85%	74,23%	100,00%