

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**LOCAL: COMUNIDADE SANTA ROSA - ZONA RURAL DO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PA**

**DATA : FEVEREIRO DE 2019**

ITEM	Serviço	30	60	90	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.825,32			R\$ 37.
2.0	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA (POÇO 6" 40m)	13.745,85	32.073,65		R\$ 45.
3.0	RESERVATÓRIO ELEVADO/ 2 X 20.000 lts = 40.000lts	16.135,29	64.541,15		R\$ 80.
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO/ EXTENSÃO TOTAL 6.172,20 M	26.742,28	26.742,28	80.226,85	R\$ 133.
5.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES		35.899,98	35.899,98	R\$ 71.
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		2.836,97	2.836,97	R\$ 5.
7.0	CASA DE OPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO		3.818,14	15.272,56	R\$ 19.
7.0	LIMPEZA DA OBRA		133,80	535,20	R\$
	<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>94.448,74</b>	<b>166.045,98</b>	<b>134.771,56</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>94.448,74</b>	<b>260.494,71</b>	<b>395.266,27</b>	<b>R\$ 395.2</b>

**VALOR DA OBRA R\$ 395.266,27 ( Trezentos e noventa e cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centav**

  
**ENG JUÁREZ JOHN JÚNIOR**  
**CREA 1515576973**