



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
CNPJ:05.149.091/0001-45  
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO – S.U.O.V.

Objeto

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) DA ESCOLA INÁCIO FERREIRA

B.D.I.

25,00%

Data

04/01/2021

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.275,35	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 11.275,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 22.445,94	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 22.445,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 28.341,78	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ 28.341,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	COBERTURA	R\$ 51.806,57	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ 25.903,29	R\$ 25.903,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 3.608,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.804,34	R\$ 1.804,34
8	REVESTIMENTOS	R\$ 35.219,34	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ 17.609,67	R\$ 17.609,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	PISOS	R\$ 65.054,93	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ 13.010,99	R\$ 26.021,97	R\$ 26.021,97	R\$ -	R\$ -
10	PINTURA	R\$ 43.547,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.709,50	R\$ 34.838,02
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.267,03	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ 4.633,52	R\$ 4.633,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.725,62	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ 4.862,81	R\$ 4.862,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 9.682,40	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 4.841,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.841,20
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	R\$ 11.673,80	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%
			R\$ -	R\$ 2.334,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.669,52	R\$ 4.669,52
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 1.950,99	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 975,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 975,50
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 25.467,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.733,75	R\$ 12.733,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 329.067,43</b>						
TOTAL POR ETAPA			R\$ 33.721,29 10,25%	R\$ 96.696,81 29,39%	R\$ 84.847,95 25,78%	R\$ 26.021,97 7,91%	R\$ 27.917,10 8,48%	R\$ 59.862,31 18,19%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 33.721,29 10,25%	R\$ 130.418,10 39,63%	R\$ 215.266,04 65,42%	R\$ 241.288,02 73,32%	R\$ 269.205,12 81,81%	R\$ 329.067,43 100,00%