



Obra
CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO
 (25,80x38m) DA ESCOLA INÁCIO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
 CNPJ:05.149.091/0001-45

Bancos
 SINAPI - 09/2021 - Pará
 SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.
 27,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.253,15	100,00% 17.253,15					
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 51.447,71	100,00% 51.447,71					
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 45.289,54		50,00% 22.644,77	50,00% 22.644,77			
6	COBERTURA	100,00% 135.971,22			50,00% 67.985,61	50,00% 67.985,61		
7	ESQUADRIAS	100,00% 4.094,94			50,00% 2.047,47	50,00% 2.047,47		
8	REVESTIMENTOS	100,00% 78.855,20			50,00% 39.427,60	50,00% 39.427,60		
9	PISOS	100,00% 194.195,09		50,00% 97.097,55	50,00% 97.097,55			
10	PINTURA	100,00% 68.393,00					50,00% 34.196,50	50,00% 34.196,50
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 15.622,68			50,00% 7.811,34	50,00% 7.811,34		
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 20.518,09				50,00% 10.259,05	50,00% 10.259,05	
13	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 23.403,92					50,00% 11.701,96	50,00% 11.701,96
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	100,00% 23.673,36			25,00% 5.918,34	25,00% 5.918,34	25,00% 5.918,34	25,00% 5.918,34
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 4.006,67		25,00% 1.001,67		25,00% 1.001,67	50,00% 2.003,34	
16	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 61.020,10						100,00% 61.020,10
Porcentagem			9,24%	16,23%	32,66%	18,08%	8,62%	15,17%
Custo			68.700,86	120.743,98	242.932,68	134.451,07	64.079,18	112.836,90
Porcentagem Acumulado			9,24%	25,47%	58,14%	76,21%	84,83%	100,0%
Custo Acumulado			68.700,86	189.444,84	432.377,51	566.828,59	630.907,77	743.744,67