

Obra
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO LIMA RODRIGUES (MIRASSELVAS)

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.317,18	100,00% 1.317,18			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 12.327,92	100,00% 12.327,92			
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 410,42	50,00% 205,21	50,00% 205,21		
4	FUNDAÇÕES	100,00% 12.997,12	50,00% 6.498,56	50,00% 6.498,56		
5	ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO, REFORÇO ESTRUTURAL E TORRE DA CAIXA D'ÁGUA	100,00% 29.936,39		100,00% 29.936,39		
6	PAREDES	100,00% 59.904,33		50,00% 29.952,17	50,00% 29.952,17	
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 60.748,16		30,00% 18.224,45	70,00% 42.523,71	
8	COBERTURA	100,00% 16.561,68		30,00% 4.968,50	70,00% 11.593,18	
9	ESQUADRIAS	100,00% 21.043,24			50,00% 10.521,62	50,00% 10.521,62
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 24.590,17		50,00% 12.295,09	30,00% 7.377,05	20,00% 4.918,03
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM)	100,00% 34.148,88		50,00% 17.074,44	50,00% 17.074,44	
12	FORRO (REVISÃO E INSTALAÇÃO NOVA)	100,00% 36.623,36			100,00% 36.623,36	
13	ITENS DIVERSOS	100,00% 11.676,03			50,00% 5.838,02	50,00% 5.838,02
14	INCÊNDIO	100,00% 3.001,04				100,00% 3.001,04
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.633,10				100,00% 4.633,10
Porcentagem			6,17%	36,12%	48,95%	8,76%
Custo			20.348,87	119.154,80	161.503,54	28.911,81
Porcentagem Acumulado			6,17%	42,28%	91,24%	100,0%
Custo Acumulado			20.348,87	139.503,67	301.007,21	329.919,02