

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 OBRA: OBRA DE REFORMA SEMUTRAN
 PRAZO: 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS			TOTAL
			1	2	3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.160,30	100,00%			100,00%
			6160,30			6.160,30
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	18.345,72	16,14%	36,90%	46,96%	100,00%
			2.961,00	6.769,57	8.615,15	18.345,72
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	23.963,61	100,00%			100,00%
			23.963,61			23.963,61
4	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	845,06	100,00%			100,00%
			845,06			845,06
5	FUNDAÇÃO	35.236,89	100,00%			100,00%
			35.236,89			35.236,89
6	ESTRUTURA	20.542,50	100,00%			100,00%
			20.542,50			20.542,50
7	PAREDES E PAINÉIS	16.015,80	100,00%			100,00%
			16.015,80			16.015,80
				40,00%	60%	100,00%

8	COBERTURA	167.176,83				
				66.870,73	100.306,10	167.176,83
9	ESQUADRIA	34.411,51		100,00%		100,00%
				34.411,51		34.411,51
10	REVESTIMENTO	17.299,53		100,00%		100,00%
				17.299,53		17.299,53
11	PISO	70.046,34		100,00%		100,00%
				70.046,34		70.046,34
12	RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS	9.387,25		100,00%		100,00%
				9.387,25		9.387,25
13	FORRO	52.759,09		70,00%	30,00%	100,00%
				36.931,36	15.827,73	52.759,09
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	71.256,90			100,00%	100,00%
					71.256,90	71.256,90
15	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	32.673,09			100,00%	100,00%
					32.673,09	32.673,09
16	PINTURA	37.032,83			100,00%	100,00%
					37.032,83	37.032,83
17	LOUÇAS E METAIS	26.493,06			100,00%	100,00%
					26.493,06	26.493,06

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.705,16			100,00%	100,00%
					11.705,16	11.705,16
19	LIMPEZA FINAL	3.699,41			100,00%	100,00%
					3.699,41	3.699,41
TOTAL SIMPLES R\$			R\$ 105.725,16	R\$ 241.716,29	R\$ 307.609,43	R\$ 655.050,88
% SIMPLES			16,14%	36,90%	46,96%	
TOTAL ACUMULADO R\$			R\$ 105.725,16	R\$ 347.441,45	R\$ 655.050,88	100,0%
% ACUMULADO			16,14%	53,04%	100,00%	

ENG. WESLEN CRISTIAN AVIZ DA COSTA

CREA-PA 151726842-7