

## ANEXO III - EDITAL Nº003/2022

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


OBJETO: PONTE EM CONCRETO ARMADO 8M DE EXTENSÃO E 4M DE LARGURA

LOCAL: Comunidade Rural do Malacacheta

DATA PREVISTA DE INICIO : AGOSTO DE 2022

ITEM	Serviço	30	60	90	120	150	180	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.633,70						8.633,70
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21.126,48						21.126,48
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.812,55						1.812,55
4.0	CONTENÇÃO E APOIO		84.808,92	63.606,69	63.606,69			212.022,29
5.0	APARELHO DE APOIO			3.782,67				3.782,67
6.0	SUPRAESTRUTURA				15.997,78	15.997,78	15.997,78	47.993,34
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.215,66	2.215,66
	TOTAL DO MÊS	<b>31.572,73</b>	<b>84.808,92</b>	<b>67.389,36</b>	<b>79.604,47</b>	<b>15.997,78</b>	<b>18.213,44</b>	
	TOTAL ACUMULADO	31.572,73	116.381,64	183.771,00	263.375,46	279.373,24	297.586,68	<b>R\$ 297.586,68</b>

VALOR DA OBRA R\$ 297.586,68 ( Duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e oitenta e oito centavos)



WESLEN CRISTHIAN AVIZ DA COSTA

CREA/PA: 151726842-7