



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.609,92	100,00%			100,00' %
			4.609,92			4.609,92
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.680,28	100,00%			100,00' %
			8.680,28			8.680,28
3	INFRAESTRUTURA	13.050,64	100,00%			100,00' %
			13.050,64			13.050,64
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO	9.364,16		75,00%	25,00%	100,00' %
				7.023,12	2.341,04	9.364,16
5	SISTEMA DE PISO	4.764,48		50,00%	50,00%	100,00' %
				2.382,24	2.382,24	4.764,48
6	ESTRUTURAS METALICAS	36.446,64		50,00%	50,00%	100,00' %
				18.223,32	18.223,32	36.446,64
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS 220/127	17.575,53	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %
			6.151,44	6.151,44	5.272,65	17.575,53
8	EQUIPAMENTOS	7.027,89		50,00%	50,00%	100,00' %
				3.513,95	3.513,94	7.027,89
9	LIMPEZA GERAL	4.596,48			100,00%	100,00' %
					4.596,48	4.596,48
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.582,64	30,62%	35,14%	34,24%	100,00' %
			9.364,40	10.746,74	10.471,50	30.582,64
		136.698,66	41.856,68	48.040,81	46.801,17	136.698,66
			41.856,68	89.897,49	136.698,66	

Paulo Alexandre Coelho de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU/PA A 124744-1



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.609,92	100,00%			100,00' %
			4.609,92			4.609,92
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.680,28	100,00%			100,00' %
			8.680,28			8.680,28
3	INFRAESTRUTURA	13.050,64	100,00%			100,00' %
			13.050,64			13.050,64
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO	9.364,16		75,00%	25,00%	100,00' %
				7.023,12	2.341,04	9.364,16
5	SISTEMA DE PISO	4.764,48		50,00%	50,00%	100,00' %
				2.382,24	2.382,24	4.764,48
6	ESTRUTURAS METALICAS	36.446,64		50,00%	50,00%	100,00' %
				18.223,32	18.223,32	36.446,64
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS 220/127	17.575,53	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %
			6.151,44	6.151,44	5.272,65	17.575,53
8	EQUIPAMENTOS	7.027,89		50,00%	50,00%	100,00' %
				3.513,95	3.513,94	7.027,89
9	LIMPEZA GERAL	4.596,48			100,00%	100,00' %
					4.596,48	4.596,48
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.582,64	30,62%	35,14%	34,24%	100,00' %
			9.364,40	10.746,74	10.471,50	30.582,64
		136.698,66	41.856,68	48.040,81	46.801,17	136.698,66
			41.856,68	89.897,49	136.698,66	

Paulo Alexandre Coelho de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU/PA A 124744-1