


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	REFORMA DO MERCADO MIGUEL AISSAR	DATA : 07/02/2023		BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma de um mercado coberto	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	Rua Barão do Rio Branco, n° 246, Bairro: Centro	MES	REF.		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Capanema	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
			SBC	2023/01 - Belém	116,32%	-
		SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,96%	-	
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.448,89	100,00 %		100,00 %
			3.448,89		
2	VEDAÇÕES E PAINÉIS	31.252,16	30,00 %	70,00 %	100,00 %
			9.375,65	21.876,51	31.252,16
3	PINTURA/LOUÇAS E METAIS	11.988,65	25,00 %	75,00 %	100,00 %
			2.997,16	8.991,49	11.988,65
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS	31.633,60	15,00 %	85,00 %	100,00 %
			4.745,04	26.888,56	31.633,60
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.545,56		100,00 %	100,00 %
				31.545,56	31.545,56
6	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	1.048,78		100,00 %	100,00 %
				1.048,78	1.048,78
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	31.966,46	18,54 %	81,46 %	100,00 %
			5.926,58	26.039,88	31.966,46
		142.884,10	26.493,32	116.390,78	142.884,10
			26.493,32	142.884,10	